



รายงานผลติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลโคกภูทราบ หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลตำบลโคกภู

งานติดตามและประเมินผล

ธันวาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ ๑	(๑.๑) บทนำ	๑
	(๑.๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
	(๑.๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๒ - ๔
	(๑.๔) เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕ - ๗
	(๑.๕) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๗
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	
	- สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๘ - ๙
	- แบบรายงานสรุปผลการผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	๑๐
	- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๑ - ๒๘
	- สรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๒๙ - ๖๑
	- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖๒ - ๖๓
	- จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)	๖๔
	- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๖๕
	- การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๖๖
	ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๖๗
ส่วนที่ ๓		
ส่วนที่ ๔	ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๖๘
ส่วนที่ ๕	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	๖๙
ภาคผนวก	๑.รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
	๒.คำสั่งเทศบาลตำบลโคกภู เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ของเทศบาลตำบลโคกภู	
	๓.คำสั่งเทศบาลตำบลโคกภู เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกภู	
	๔.คำสั่งเทศบาลตำบลโคกภู เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกภู	
	๕.ประกาศเทศบาลตำบลโคกภู เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลโคกภู	

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และ พัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกภูจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาตำบลโคกภูหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณใน การดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภูตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงานตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรม ต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกเทศมนตรีตำบลโคกภู สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกภู ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ สอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลตำบลโคกภู

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผล สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุข รอบคอบในการ ดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและ อุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็ปัญหาและ อุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการ ปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและ สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน เทศบาลตำบลโคกภูให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม เป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลโคกภู คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโคกภู

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที่ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่ จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลโคกภู สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง กับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลโคกภูแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองคร่วมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลตำบลโคกภู เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโคกภู

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกภู กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลโคกภู เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกภู กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีวิธีนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและ การวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกภูมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ ผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลโคกภู

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรการส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลโคกภู รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้น หรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ใน การปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนามดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกภู กำหนดกรอบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกภู อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง
- ๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล
- ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในอันวาคม

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ ผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลโคกภู

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลโคกภูมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกภู ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลโคกภู ทั้งในระดับ หมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอโคกภู และจังหวัดสกลนครด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อนายกเทศมนตรีตำบลโคกภูเพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกภู โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลโคกภูหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก/กอง ต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกภู มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีตำบลโคกภู เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกภู โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกภูต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลโคกภู

๒.ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒.การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกภูได้กำหนดการ แบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกภู ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการ ที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนด ตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูลเวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ ขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ เทศบาลตำบลโคกภู

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลโคกภู ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกภูซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลโคกภู

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลโคกภู

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของนายกเทศมนตรีตำบลโคกภู ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงานโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเทศบาลตำบลโคกภู หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๓.ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีตำบลโคกภูคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีตำบลโคกภูคัดเลือก จำนวน ๒ คน

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

.....

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภูเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกภู ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกภู ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดสกลนคร แผนพัฒนาอำเภอโคกภู และแผนชุมชนเทศบาลตำบลโคกภู

๑.๑.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลโคกภู มีรายละเอียด ดังนี้

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“โคกภูชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม พัฒนาแหล่งน้ำนำการเกษตรอินทรีย์ อาชีพดีมีรายได้ ภายใต้อิทธิพลของพหุปัจจัย ”

๑. การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๒. การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

แผนงาน

๑. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๓. แผนงานการเกษตร

๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

แผนงาน

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

๒. แผนงานการศึกษา

๓. แผนงานสาธารณสุข

๔. แผนงานเคหะและชุมชน

๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๖. แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๔. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน

แผนงาน

๑. แผนงานสาธารณสุข
๒. แผนงานการเกษตร
๓. แผนงานเคหะและชุมชน

๕. การบริหารบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

แผนงาน

๑. แผนงานบริหารทั่วไป
๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน
๓. แผนงานเคหะและชุมชน
๔. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
๕. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แบบรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
กับจำนวนโครงการที่จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโคกภู

แผนงาน/โครงการ	จำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (เฉพาะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)	จำนวนโครงการ ที่จัดทำงบประมาณ รายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
๑.การพัฒนาการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตรตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๘๔	๑๓	๑๕.๔๗
๒.การพัฒนาการค้า การลงทุน และ การท่องเที่ยว	๓๐	-	-
๓.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	๑๒๗	๓๐	๒๓.๖๒
๔.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ อย่างสมดุลและยั่งยืน	๑๒	๔	๔
๕.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและความ มั่นคง	๓๗๗	๑๘๓	๔๘.๒๗
รวม	๖๓๐	๒๓๗	๓๖.๓๔

- โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ และฉบับเพิ่มเติม ทั้งหมด ๖๙๓ โครงการ

- โครงการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดเปรียบเทียบแผนฯ $\frac{๒๒๙ \times ๑๐๐}{๖๓๐}$ ๓๖.๓๔ %

๖๓๐

แผนดำเนินงาน

ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลโคกภูได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ดังนี้

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการ เกษตรและ อุตสาหกรรม การเกษตรตาม หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	อุตสาหกรรมและ การโยธา	โครงการก่อสร้างถนนน้ำผ่าน คอนกรีตเสริมเหล็กช่องเขาโอง ตอนบน บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ที่ ๑๓	๒๘๖,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
			โครงการขุดลอกลำห้วยน้ำบูน (วัง ปลา) บ้านโคกภูใหม่ หมู่ ๒	๑๖๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
			โครงการขุดลอกลำห้วยคำแวว (วังปลา) บ้านหนองสำน หมู่ ๑๑	๑๖๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
			โครงการก่อสร้างหอดังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘	๓๕๒,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
			โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗	๒๙,๕๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการ ท่องเที่ยว	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	โครงการวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗
			โครงการฝึกทักษะวิชาชีพอาชีพ (มัธยมเสือ)	๑๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
			โครงการฝึกอบรมทำไม้กวาดจาก ขวดพลาสติก	๑๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
			โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมาย ในชีวิตประจำวัน	๕,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
			โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตาม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพ ในการแข่งขัน	การศึกษา	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
			โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพ ในการแข่งขัน	การศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	๙๒,๘๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
			โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ค่าเครื่องแบบ นักเรียน	๖๕,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
			โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียน การสอน	๔๓,๑๔๖๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
			โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน	๔๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
			โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ค่าอุปกรณ์ การเรียน	๕๘,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
			โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน วันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒,๐๗๒,๗๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
			อาหารเสริม (นม)	๒,๗๐๔,๓๕๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
			อุดหนุนอาหารกลางวัน ๕ โรงเรียน	๕,๐๖๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		แผนงาน สาธารณสุข	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการ และสุขภาพเด็ก	๑๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
			โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และโรคระบาด	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
			โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสำหรับผู้ ปฏิบัติภารกิจฉุกเฉินเบื้องต้น	๒๕,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗

	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพ ในการแข่งขัน	แผนงาน สาธารณสุข	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
			โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		แผนงานสังคม สงเคราะห์	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกร ผู้รายได้น้อย	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
			โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ อย่างสมดุลและ ยั่งยืน	แผนงาน สาธารณสุข	โครงการธนาคารขยะ	๑๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
			โครงการสำนักรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
			โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ลดโลกร้อน	๑๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
		แผนงาน การเกษตร	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาป่า”	๑๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
			โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การ บริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล และความมั่นคง	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม	๑๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
			โครงการอบรมเทศบาลโปร่งใส หัวใจคุณธรรม	๑๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
			โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน ท้องถนนช่วงเทศกาล	๓๕,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗
			โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)	๑๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
			โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	โครงการจัดทำ ทบพวน เพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เทศบาล ตำบลโคกภู	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
			โครงการติดตามและประเมินผลแผน	๑๐,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗
		แผนงาน อุตสาหกรรมและ โยธา	โครงการถมดินรอบอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเจริญ	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
			โครงการซ่อมแซมระบบน้ำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเดือนห้า	๑๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
			โครงการซ่อมแซมรางน้ำฝนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกภูใหม่	๒๒,๕๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ อย่างสมดุลและ ยั่งยืน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ โยธา	โครงการซ่อมแซมรางน้ำฝนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเดือนห้า	๒๒,๕๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมหน้าต่างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกภูใหม่	๑๕,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเจริญ	๒๕,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเดือนห้า	๑๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
		โครงการเปลี่ยนประตูห้องเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำพิมพ์	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
		โครงการเปลี่ยนประตูห้องเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเจริญ	๕,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
		โครงการเปลี่ยนไม้เชิงชายและซ่อม แซมฝ้าเพดานห้องน้ำศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโคกภู	๑๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ซอยหนองพง) บ้านยางโกลนพัฒนา หมู่ ๑๖	๔๖๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (สายบ่าห้วยโคลน) บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ ๑๓	๔๗๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ซอยคุ้มบ่อเพชร) บ้านบ่อเดือนห้า หมู่ ๑๐	๔๕๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ซอยทักษิณเบิกบาน) บ้านยางโกลนสามัคคี หมู่ ๑๒	๑๑๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ อย่างสมดุลและ ยั่งยืน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ โยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ซอยเทศบาล) บ้านหนองสำนพัฒนา หมู่ ๑๔	๔๗๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ซอยบุรพา) บ้านหนองสำน หมู่ ๑๑	๑๘๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ซอยปู่ตา) บ้านโคกภูใหม่ หมู่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ซอยปู่ตาอารักษ์) บ้านยางโหล่น หมู่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ซอยเลียบบคลอง) บ้านโคกภูใหม่ หมู่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ซอยสมใจ) บ้านสวนสวรรค์ หมู่ ๗	๔๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายถ้ำฮ่าว) บ้านหนองสำน หมู่ ๕	๔๓๕,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายสิทธิ์ วรรณรักษา) บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ ๑๓	๑๘๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายหลังโรงเรียนอนุบาลภูพาน บ้านหนองสำน หมู่ ๑๑	๔๓๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ซอยเกษตรร่วมใจ) บ้านท่าเจริญ หมู่ ๙	๒๓๕,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ อย่างสมดุลและ ยั่งยืน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ โยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ซอยโรงฆ่าสัตว์) บ้านภูพาน หมู่ ๑๕	๔๗๔,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน (ซอยริมอุโมงค์วันออก) บ้านนางเต็ง หมู่ ๔	๒๔๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร สายนาเลายาว บ้านยางโหล้น หมู่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร สายเรียบลำน้ำอุ้น ตอนบน บ้านนางเต็ง หมู่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร ซอยสุขสันติ บ้านคำเพิม หมู่ ๖	๑๑๓,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสำน หมู่ ๑๑	๑๔๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
		โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร ซอยเกษตรร่วมใจ บ้านท่าเจริญ หมู่ ๙	๑๘๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
		โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร สายนาบุงยายดอ บ้านหนองสำน หมู่ ๑๑	๔๖๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗
		โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกภู	๓๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
		โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเจริญ	๓๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
		โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเต็ง	๓๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ โยธา	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเดือนห้า	๓๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
		โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโหล่น	๓๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
		โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสำน	๓๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบครอง ๑ หมู่ ๒ ✓	๓๗๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาหนองโดน ๑ หมู่ ๓ ✓	๗๘,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาหนองโดน ๒ หมู่ ๓ ✓	๔๐๑,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกนาหนองโดน ๒ หมู่ ๓ ✓	๑๒๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายฮ่องแคน หมู่ ๓ ✓	๒๐๖,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายฮ่องน้ำบ่อ หมู่ที่ ๓ ✓	๒๐๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยยาง หมู่ ๓ ✓	๒๑๘,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองมันปลา หมู่ ๔	๑๙๕,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ โยธา	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาตาลือ หมู่ ๕	๑๕๕,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายฝายนาลือ หมู่ ๕	๓๓๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาแก หมู่ ๕	๒๓๔,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายรุ่งพัฒนา หมู่ ๗	๗๑,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยม่วงไข่ หมู่ ๙	๗๙,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายช่างแอ็ด หมู่ ๑๐	๒๕๒,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยบ้านทรงไท หมู่ ๑๐	๒๕๒,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาบุงยายดอ หมู่ ๑๑	๒๕๒,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยทางแฮดบะยาว หมู่ ๑๑	๒๕๒,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายถ้ำไม้กาดฮ้องตะเภา หมู่ ๑๒	๒๑๙,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบาฮ้างต่อ หมู่ ๑๒	๔๕๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ โยธา	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองนกทา หมู่ ๑๒	๔๑๔,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภูน้อยตานนกเขียน หมู่ ๑๓	๒๐๔,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายฝายน้ำล้นชลประทาน หมู่ ๑๓	๓๑๒,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยศรีวิไล ๑ หมู่ ๑๓	๑๙๕,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยศรีวิไล ๒ หมู่ ๑๓	๑๐๑,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยอีโคก หมู่ ๑๔	๒๒๔,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาหนองบัว หมู่ ๑๔	๒๓๓,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยหลังโรงเรียนคำเพิ่มพิทย หมู่ ๑๕	๑๑๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองบกห้วยสะแก หมู่ ๑๖	๓๙๙,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสวนเต่าอ้อ หมู่ ๑๖	๑๑๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองพวง หมู่ ๑๖	๓๕๑,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ อย่างสมดุลและ ยั่งยืน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ โยธา	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกน้ำจ้ว หมู่ ๑๗	๔๒๘,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาหนองขอนแก่น หมู่ ๑๗	๒๒๘,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายป่าชุมชน หมู่ ๑	๔๙๓,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยประไพ หมู่ ๓	๓๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนาเลาขาว หมู่ ๓	๔๙๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนาโคก หมู่ ๓	๔๙๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยถาวร หมู่ ๓	๗๕,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนาตาจวบ หมู่ ๕	๔๙๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายฝายน้ำล้น หมู่ ๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยสมใจ หมู่ ๗	๔๙๗,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ ๙	๔๑๙,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ โยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายคัมบ่อเพชร หมู่ ๑๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยวัดป่าพุทธนิมิต หมู่ ๑๐	๔๙๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียน อนุบาลภูพาน หมู่ ๑๑	๔๙๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนาปลากั้ง หมู่ ๑๑	๔๙๙,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยทักษิณเบิกบาน ๒ หมู่ ๑๒	๘๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยเสื่อหลาย หมู่ ๑๒	๑๑๔,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยไร่อ้อยหนองมันปลา หมู่ ๑๓	๔๙๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายท่าปอย หมู่ ๑๓	๔๙๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนายสิทธิ์ วรรณรักษา หมู่ ๑๓	๙๔,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายห้วยโคน หมู่ ๑๓	๔๙๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยช่วยเขียน หมู่ ๑๔	๗๑,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ อย่างสมดุลและ ยั่งยืน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ โยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ ๑๕	๔๙๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยประสาทร หมู่ ๑๖	๗๒,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยมณีรัตน์ หมู่ ๑๖	๑๖๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยรุ่งตะวัน ๓ หมู่ ๑๖	๔๘,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยโรสสีเสนอ หมู่ ๑๖	๗๒,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยวาสนา หมู่ ๑๖	๗๒,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายคุ้มพระใส หมู่ ๑๘	๔๑๙,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายนาสันดาน หมู่ ๑๑	๔๙๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายป่าชุมชน หมู่ ๑๕	๔๙๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๓	๓๑๔,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในบ้าน สายหลังโรงเรียนอนุบาลภูพาน บ้านหนองสำน หมู่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการ อย่างสมดุลและ ยั่งยืน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ โยธา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอยริมเขื่อนโฮมสเตย์ บ้านสวนสวรรค์ หมู่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรสายนาคือ บ้านโคกภูเก่า หมู่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรสายนาบอน บ้านโคกภูเก่า หมู่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรสายนาบอนนาขาม บ้านโคกภูใหม่ หมู่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรสายนาบ้าน บ้านโคกภูใหม่ หมู่ ๒	๔๘๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกนาเลาหวดตะวันออก บ้านยางโหล้น หมู่ ๓	๑๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรสายบาฮีข้างแล่น บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ ๑๓	๓๐๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรสายบ้านข้างนิล บ้านนางเต็ง หมู่ ๔	๗๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร ซอย ๓ บ้านนางเต็ง หมู่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรสายสำกกพอก นาอืด บ้านนางเต็ง หมู่ ๔	๔๔๘,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
		โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรสายนาโคก หนองส้านพัฒนา หมู่ ๑๔	๕๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ โยธา	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสำน หมู่ ๑๑	๓๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
			โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู	๒๔๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
			โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาปลากั้ง บ้านหนองสำน หมู่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
			โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลศรีทอง บ้านยางไธสง หมู่ ๓	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
			โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านท่าเจริญ หมู่ ๙	๗๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
			โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร สายตานงเหลื่อมนา ดง บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
			โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร บ้านภูพาน หมู่ ๑๕	๒๘๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
			โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุขสันติ บ้านคำเพิ่ม หมู่ ๖	๙๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
			โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดถ้ำไฮ บ้านบ่อเดือนห้า หมู่ ๑๐	๓,๒๐๓,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
			โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองผือ บ้านยางไธสงพัฒนา หมู่ ๑๖	๒,๕๐๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
รวม	๕	๙	๑๖๒	๕๘,๑๗๘,๘๑๑	

ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลโคกภูได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งมีลักษณะครุภัณฑ์หรือวัสดุบริการสาธารณะ ดังนี้

ลำดับ	แผนงาน	ประเภท ครุภัณฑ์หรือ วัสดุบริการ สาธารณะ	รายการครุภัณฑ์บริการ สาธารณะ	งบประมาณ (บาท)	ห้วงระยะเวลา ดำเนินการ
๑	บริหารงานทั่วไป	ครุภัณฑ์ สำนักงาน (สำนักปลัด)	- จัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ ๔,๕๐๐ บาท - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ๙๑,๐๐๐ บาท - จัดซื้อชุดรับแขก ๒๒,๐๐๐ บาท - จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน กระจก ๑๑,๐๐๐ บาท - จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร ท้องถิ่นระดับกลาง ๒๘,๐๐๐ บาท - จัดซื้อผ้าม่านและฉากกันห้องพร้อม อุปกรณ์ ๑๒๓,๕๐๐ บาท	๒๘๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ (สำนักปลัด)	- จัดซื้อลำโพงเนกประสงค์พร้อม แอมป์ ๑๕ BAT ๑๕ นิ้ว ๑๕,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		ครุภัณฑ์ สำนักงาน (กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ)	- จัดซื้อเก้าอี้ระดับปฏิบัติการ ๓,๕๐๐ บาท - จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ ๒,๘๐๐ บาท - จัดโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ ๓,๒๐๐ บาท	๙,๕๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว (กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ)	- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า ๙,๕๐๐ บาท	๙,๕๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ)	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล ๒๔,๐๐๐ บาท - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ๘,๐๐๐ บาท	๓๒,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒	การรักษาความสงบ ภายใน	ครุภัณฑ์อื่น (สำนักปลัด) งานป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	- จัดซื้อชุดต่อสายดับเพลิงแบบสาม ทาง ๑๒,๐๐๐ บาท - จัดซื้อสายดับเพลิง ๒๔,๐๐๐ บาท	๓๖,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๓	การศึกษา	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา)	- จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๗,๕๐๐ บาท	๗,๕๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	- จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU ๑๙,๕๐๐ บาท - จัดซื้อตู้เก็บเหล็กเอกสาร ๔๐ ช่อง ๔,๕๐๐ บาท - จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับชำนาญการ ๙,๐๐๐ บาท	๓๓,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล ๔๘,๐๐๐ บาท - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ๘,๐๐๐ บาท	๕๖,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	- จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	๑,๒๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕	สังคมสงเคราะห์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (กองสวัสดิการสังคม)	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล ๒๔,๐๐๐ บาท - จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ๘,๐๐๐ บาท	๓๒,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง)	- จัดซื้อเก้าอี้สำหรับปฏิบัติการ ๑๕,๐๐๐ บาท - จัดซื้อตู้เหล็กเอกสารแบบบานเปิดสองบาน ๔,๕๐๐ บาท - จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับปฏิบัติการ ๖,๐๐๐ บาท	๒๕,๕๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		ครุภัณฑ์การเกษตร (กองช่าง)	- จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดจุ่มได้น้ำ ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง)	- จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโซลาร์เซลล์ ๑๕๐,๐๐๐ บาท	๑๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์โรงงาน (กองช่าง)	- จัดเครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์ ๑๓,๐๐๐ บาท	๑๓,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
		ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ หรือ อิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง)	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล ๒๔,๐๐๐ บาท	๒๔,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๗	การเกษตร	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว (สำนักปลัด)	- จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง ๙,๕๐๐ บาท	๙,๕๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการก่อสร้างถนนน้ำผ่านคอนกรีตเสริมเหล็กช่องเขาโอ่ง ตอนบน บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ที่ ๑๓	๒๘๖,๐๐๐	๒๗๔,๔๐๐	๒๙/๐๔/๒๕๖๗	๒๗/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการขุดลอกห้วยน้ำปูนวังปลา หมู่ที่ ๒	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๕,๗๐๐	๒๙/๐๔/๒๕๖๗	๑๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการขุดลอกห้วยคำแวว วังปลา หมู่ที่ ๑๑	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๕,๗๐๐	๒๙/๐๔/๒๕๖๗	๐๙/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างหอดังประปาหมู่บ้าน หมู่ ๑๘	๓๕๒,๐๐๐	๓๕๒,๐๐๐	๒๙/๐๔/๒๕๖๗	๑๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๗	๒๙,๕๐๐	๒๙,๕๐๐	๒๙/๐๔/๒๕๖๗	๑๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
๒.การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว โครงการวันสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
โครงการฝึกทักษะวิชาชีพ (มัดย้อมเสื้อ)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐/๐๘/๒๕๖๗	๒๘/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการฝึกอบรมทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายในชีวิตประจำวัน	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๓/๐๙/๒๕๖๗	๒๑/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
๓.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน โครงการแข่งขันทักษะวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐๖/๐๑/๒๕๖๗	๑๒/๐๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐๑/๐๑/๒๕๖๗	๑๓/๐๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๙๒,๘๐๐	๗๔,๐๓๐	๐๑/๐๔/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน	๖๕,๐๐๐	๕๔,๒๗๕	๐๑/๐๔/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการเรียนการสอน	๔๓๑,๔๖๐	๔๒๐,๔๔๔	๐๑/๐๓/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน	๔๐,๐๐๐	๓๓,๔๐๐	๐๑/๐๓/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์การเรียน	๕๘,๐๐๐	๔๘,๔๓๐	๐๑/๐๓/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันวันวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๒,๐๗๒,๗๐๐	๑,๘๗๔,๑๘๗	๐๑/๐๓/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
อาหารเสริม (นม)	๒,๗๐๔,๓๕๑	๒,๕๓๕,๘๕๖.๒๗	๐๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ๕ โรงเรียน	๕,๐๖๐,๐๐๐	๔,๙๖๘,๒๖๐	๐๑/๐๓/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ เด็ก	๑๐,๐๐๐	๙,๙๘๔	๐๑/๐๗/๒๕๖๗	๓๐/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรค ระบาด	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๗๕	๐๑/๑๐/๒๕๖๖	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูสำหรับผู้ปฏิบัติการ ฉุกเฉินเบื้องต้น	๒๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	๖๑,๑๗๖	๐๑/๐๔/๒๕๖๗	๐๑/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐	๑๙๗,๗๕๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ ยั่งยืน					
โครงการธนาคารขยะ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐๑/๐๙/๒๕๖๗	๑๒/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการสำนักวัชพืชสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐	๑๔,๑๐๐	๐๑/๐๙/๒๕๖๗	๑๒/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกลดโลกร้อน	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักน้ำ”	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐๖/๐๖/๒๕๖๗	๒๕/๐๖/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพราชสุตาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐๘/๐๗/๒๕๖๗	๑๖/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
๕.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลัก ธรรมาภิบาลและความมั่นคง					
โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐/๐๙/๒๕๖๗	๒๘/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการอบรมเทศบาลโปร่งใสหัวใจมีคุณธรรม	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยา หรือพื้นที่หลังเกิดสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาล	๓๕,๐๐๐	๓๒,๒๙๐	๑๕/๑๒/๒๕๖๖	๒๐/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๒/๑๑/๒๕๖๖	๒๕/๑๑/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้ว
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐๑/๐๑/๒๕๖๗	๓๑/๐๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา เทศบาลตำบลโคกภู	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๐/๐๑/๒๕๖๗	๓๑/๐๓/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการติดตามและประเมินผลแผน	๑๐,๐๐๐	๔,๖๐๐	๐๑/๑๒/๒๕๖๖	๒๘/๑๒/๒๕๖๖	ดำเนินการแล้ว
โครงการถมดินรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเจริญ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๗๐๐	๑๗/๐๙/๒๕๖๗	๐๒/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมระบบน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเดือนห้า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐/๐๙/๒๕๖๗	๐๖/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมรางน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกภูใหม่	๒๒,๕๐๐	๒๑,๓๐๐	๒๐/๐๙/๒๕๖๗	๐๖/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมรางน้ำฝนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเดือนห้า	๒๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	๒๐/๐๙/๒๕๖๗	๐๖/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมหน้าต่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกภูใหม่	๑๕,๐๐๐	๗,๗๐๐	๒๐/๐๙/๒๕๖๗	๐๖/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเดือนห้า	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐/๐๙/๒๕๖๗	๐๖/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเจริญ	๑๐,๐๐๐	๗,๓๐๐	๒๐/๐๙/๒๕๖๗	๐๖/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมประตูห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำเพิ่ม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐/๐๙/๒๕๖๗	๐๖/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมประตูห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเจริญ	๕,๐๐๐	๓,๑๐๐	๒๐/๐๙/๒๕๖๗	๐๖/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมไม้เชิงชายและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกภู	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๒๐/๐๙/๒๕๖๗	๐๖/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านยางโกล้นพัฒนา ซอยหนองพง หมู่ ๑๖	๔๖๐,๐๐๐	๔๕๕,๔๐๐	๑๙/๐๘/๒๕๖๗	๑๗/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านางเต็งสามัคคี สายบาห้วยโคน หมู่ ๑๓	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๕,๓๐๐	๑๙/๐๘/๒๕๖๗	๒๑/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบ่อเดือนห้า ซอยคุ้มบ่อเพชร หมู่ ๑๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๕,๕๐๐	๑๙/๐๘/๒๕๖๗	๒๑/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านยางโหล่นสามัคคี ซอยทักษิณเบิกบาน หมู่ที่ ๑๒	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๘,๙๐๐	๐๕/๐๖/๒๕๖๗	๑๕/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยเทศบาล) บ้านหนองสำนพัฒนา หมู่ ๑๔	๔๗๐,๐๐๐	๔๖๕,๓๐๐	๑๙/๐๘/๒๕๖๗	๐๘/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบูรพา) บ้านหนองสำน หมู่ที่ ๑๑	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๘,๒๐๐	๐๕/๐๖/๒๕๖๗	๑๗/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยปู่ตา) บ้านโคกภูใหม่ หมู่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๑๙/๐๘/๒๕๖๗	๑๗/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยปู่ตาอารักษ์) บ้านยางโหล่น หมู่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๑๙/๐๘/๒๕๖๗	๑๘/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยเลียบบคลอง) บ้านโคกภูใหม่ หมู่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๒,๐๐๐	๐๓/๐๕/๒๕๖๗	๐๒/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยสมใจ) บ้านสวนสวรรค์ หมู่ ๗	๔๒๐,๐๐๐	๔๑๕,๘๐๐	๐๕/๐๖/๒๕๖๗	๐๘/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายลำห้วย) บ้านหนองสำน หมู่ ๕	๔๓๕,๐๐๐	๔๓๐,๖๐๐	๒๐/๐๕/๒๕๖๗	๒๕/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายบ้านนายสิทธิ์ วรรณรักษา) บ้านางเต็งสามัคคี หมู่ ๑๓	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๘,๒๐๐	๐๕/๐๖/๒๕๖๗	๑๗/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายหลังโรงเรียนอนุบาลภูพาน บ้านหนองสำน หมู่ ๑๑	๔๓๐,๐๐๐	๔๑๙,๗๐๐	๒๐/๐๕/๒๕๖๗	๒๔/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยเกษตรร่วมใจ) บ้านท่าเจริญ หมู่ ๙	๒๓๕,๐๐๐	๒๓๒,๖๐๐	๐๕/๐๖/๒๕๖๗	๐๘/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยโรงฆ่าสัตว์) บ้านภูพาน หมู่ที่ ๑๕	๔๗๔,๐๐๐	๔๖๙,๒๐๐	๐๕/๐๖/๒๕๖๗	๐๘/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยริมอุ้นตะวันออก) บ้านนางเต็ง หมู่ ๔	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๕,๒๐๐	๐๓/๐๕/๒๕๖๗	๐๑/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายนาเลายาว บ้านยางโหล้น หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐	๑๗/๐๖/๒๕๖๗	๒๕/๐๖/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายเรียบลำน้ำอุ้นตอนบน บ้านนางเต็ง หมู่ที่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	๑๔๔,๕๐๐	๑๗/๐๖/๒๕๖๗	๒๖/๐๖/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านซอยสันติสุข บ้านคำเพิ่ม หมู่ที่ ๖	๑๑๓,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๑๗/๐๖/๒๕๖๗	๒๑/๐๖/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้านหนองสำน หมู่ที่ ๑๑	๑๔๐,๐๐๐	๒๐๗,๙๐๐	๑๗/๐๖/๒๕๖๗	๐๑/๐๖/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ซอยเกษตรร่วมใจ บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ ๙	๑๘๐,๐๐๐	๒๐๒,๙๐๐	๑๓/๐๖/๒๕๖๗	๒๖/๐๖/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายนาบุงยายตอ บ้านหนองสำน หมู่ที่ ๑๑	๔๖๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๓/๐๖/๒๕๖๗	๒๖/๐๖/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกภู	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าเจริญ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนางเต็ง	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบ่อเตอน้ำ	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านยางโกลน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองสำน	๓๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน (สายนาค้อ) บ้านโคกภูเก่า หมู่ ๑	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๐๓/๐๕/๒๕๖๗	๐๒/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ขอยสถาป) บ้านโคกภูใหม่ หมู่ ๒	๗๑,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	๑๘/๐๖/๒๕๖๗	๑๑/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ขอยปูเทียง) บ้านยางโหล้น หมู่ ๓	๘๙,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	๑๘/๐๖/๒๕๖๗	๑๑/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ขอยร่วมใจ ๑) บ้านยางโหล้น หมู่ ๓	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๑๘/๐๖/๒๕๖๗	๑๐/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ขอยริมอุณหวันตก) บ้านนางเต็ง หมู่ ๔	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๐๓/๐๓/๒๕๖๗	๐๑/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ขอยหัวสะพาน ขอย ๓) บ้านนางเต็ง หมู่ ๔	๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๑๘/๐๖/๒๕๖๗	๑๒/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายถ้ำฮ่าว) บ้านหนองสำน หมู่ ๕	๔๘๕,๐๐๐	๔๓๐,๖๐๐	๒๐/๐๕/๒๕๖๗	๒๕/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ขอยวัดป่า) บ้านหนองสำน หมู่ ๕	๒๙๑,๐๐๐	๒๘๕,๑๐๐	๐๒/๐๔/๒๕๖๗	๒๗/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ขอยข้างวัด) บ้านสวนสวรรค์ หมู่ ๗	๓๒๕,๐๐๐	๓๑๐,๖๐๐	๒๕/๐๓/๒๕๖๗	๒๑/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ขอยไปบ้านสวนสวรรค์) บ้านโนนคอกวัว หมู่ ๘	๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๐๒/๐๔/๒๕๖๗	๐๙/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยแป๊ะปลาเผา) บ้านบ่อเดือนห้า หมู่ ๑๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๐๒/๐๔/๒๕๖๗	๒๗/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยสาคร) บ้านบ่อเดือนห้า หมู่ ๑๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๒๕/๐๓/๒๕๖๗	๒๙/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยปาริชาติ) บ้านหนองส้าน หมู่ ๑๑	๑๗๑,๐๐๐	๑๖๙,๒๐๐	๐๒/๐๗/๒๕๖๗	๒๒/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยโรงเรียนอนุบาลภูพานตะวันออก) บ้านหนองส้าน หมู่ ๑๑	๔๙๘,๐๐๐	๔๑๙,๗๐๐	๒๐/๐๕/๒๕๖๗	๒๔/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยชมพู - ประสิทธิ์) บ้านยางโล้นสามัคคี หมู่ ๑๒	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๖,๓๐๐	๐๙/๐๗/๒๕๖๗	๐๔/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยถ้ำไม้กาดประปาขนาดใหญ่) บ้านยางโล้นสามัคคี หมู่ ๑๒	๔๙๘,๐๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๐๓/๐๕/๒๕๖๗	๐๒/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยถวิล) บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ ๑๓	๗๑,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	๑๘/๐๖/๒๕๖๗	๑๕/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านนายสาเวท มีบุตร) บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ ๑๓	๑๙๖,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	๐๒/๐๗/๒๕๖๗	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยปู่ตา) บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ ๑๓	๔๐๘,๐๐๐	๔๐๓,๙๐๐	๐๙/๐๗/๒๕๖๗	๓๐/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (สายนาหินแห่) บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ ๑๓	๔๒๕,๐๐๐	๔๑๙,๗๐๐	๒๐/๐๕/๒๕๖๗	๒๕/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ่อน้ำทิพย์) บ้านหนองสำนพัฒนา หมู่ ๑๔	๑๖๙,๐๐๐	๑๖๗,๓๐๐	๐๒/๐๗/๒๕๖๗	๑๘/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยปู่ตา) บ้านภูพาน หมู่ ๑๕	๔๘๕,๐๐๐	๔๗๔,๓๐๐	๒๕/๐๓/๒๕๖๗	๒๗/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยรุ่งตะวัน ๒) บ้านยางโกลนพัฒนา หมู่ ๑๖	๑๐๗,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๑๘/๐๖/๒๕๖๗	๑๐/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านป่าล้อม) บ้านยางโกลนพัฒนา หมู่ ๑๖	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๖,๖๐๐	๐๒/๐๗/๒๕๖๗	๐๔/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยเสรี) บ้านยางโกลนพัฒนา หมู่ ๑๖	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๒,๘๐๐	๐๒/๐๗/๒๕๖๗	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยนาน้อย) บ้านโคกภูสามัคคี หมู่ ๑๗	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๔,๕๐๐	๐๙/๐๗/๒๕๖๗	๐๕/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยศาลาประชาคม) บ้านโคกภูสามัคคี หมู่ ๑๗	๘๙,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	๑๘/๐๖/๒๕๖๗	๑๕/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยปู่ตา) บ้านคำเพ็ญใหม่ หมู่ ๑๘	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๐๒/๐๗/๒๕๖๗	๐๖/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองแวง) บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ ๑๓	๑๐๓,๕๐๐	๑๐๒,๔๐๐	๑๔/๐๘/๒๕๖๗	๑๒/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ ๑๓	๓๑๘,๐๐๐	๓๑๔,๘๐๐	๐๖/๐๖/๒๕๖๗	๑๘/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู บ้านหนองสำนพัฒนา หมู่ ๑๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๘/๐๔/๒๕๖๗	๑๓/๐๖/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการปรับปรุง/ซ่อมสร้างหอประชุมเทศบาลตำบลโคกภู บ้านหนองสำนพัฒนา หมู่ ๑๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๙,๐๐๐	๐๒/๐๔/๒๕๖๗	๓๑/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (บล็อกคอนเวิร์ส) ลำห้วยโป่ง บ้านหนองสำน หมู่ ๕	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๒๐/๐๕/๒๕๖๗	๐๖/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายแม่ตะเคียน) บ้านโคกภูเก่า หมู่ ๑	๑๙๖,๐๐๐	๑๘๖,๗๐๐	๑๑/๐๓/๒๕๖๗	๒๘/๐๓/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาบอน บ้านโคกภูเก่า หมู่ ๑	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๑,๗๐๐	๑๑/๐๓/๒๕๖๗	๒๘/๐๓/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ยาง ล้น หมู่ ๓ - โคกภู หมู่ ๑	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๑,๙๐๐	๐๔/๐๔/๒๕๖๗	๑๑/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (ด้านปอเข้าไปนาตง) บ้านโคกภูเก่า หมู่ ๑	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๑,๙๐๐	๐๔/๐๔/๒๕๖๗	๑๑/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาบ้านโนน บ้านโคกภูเก่า หมู่ ๑	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๓,๕๐๐	๑๗/๐๕/๒๕๖๗	๓๐/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองดินดำ บ้านโคกภูใหม่ หมู่ ๒	๒๕๐,๐๐๐	๒๓๐,๓๐๐	๐๕/๐๔/๒๕๖๗	๒๓/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาขาม - สายนาบอน บ้านโคกภูใหม่ หมู่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๙,๑๐๐	๑๑/๐๓/๒๕๖๗	๒๒/๐๓/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกภูใหม่ หมู่ ๒	๒๒๐,๐๐๐	๒๐๗,๗๐๐	๐๕/๐๔/๒๕๖๗	๒๔/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายถ้ำระฆัง บ้านยางล้น หมู่ ๓	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๐,๙๐๐	๑๑/๐๓/๒๕๖๗	๒๒/๐๓/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ขำรุตเป็นหลุมเป็นบ่อ สายนาโคก บ้านยางล้น หมู่ ๓	๒๒๔,๐๐๐	๒๑๓,๖๐๐	๑๑/๐๓/๒๕๖๗	๒๒/๐๓/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โคกภู หมู่ ๑ - ยางโหล้น หมู่ ๓	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๑,๙๐๐	๐๕/๐๔/๒๖๕๗	๑๑/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ (สายนาเลายาว) บ้านยางโหล้น หมู่ ๓	๔๔๑,๐๐๐	๓๙๕,๙๐๐	๐๕/๐๔/๒๕๖๗	๒๕/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาพ้อเผ่าเทียง บ้านยางโหล้น หมู่ ๓	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๑,๙๐๐	๐๔/๐๔/๒๕๖๗	๑๐/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายไปนาพ้อเผ่าศรีจันทร์ บ้านยางโหล้น หมู่ ๓	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๑,๙๐๐	๑๑/๐๓/๒๕๖๗	๒๒/๐๓/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาแก้งใหญ่ บ้านนางเต็ง หมู่ ๔	๓๒๐,๐๐๐	๓๐๕,๙๐๐	๐๕/๐๖/๒๕๖๗	๑๐/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาฮี บ้านนางเต็ง หมู่ ๔	๓๖๐,๐๐๐	๓๔๓,๕๐๐	๑๗/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายทางเข้าลำห้วยตาจำ บ้านหนองสำน หมู่ ๕	๑๙๑,๐๐๐	๑๘๑,๓๐๐	๒๐/๐๓/๒๕๖๗	๑๗/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายแยกนาตาบ้อ) บ้านหนองสำน หมู่ ๕	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๐,๕๐๐	๒๐/๐๓/๒๕๖๗	๐๓/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายถ้ำฮ่าว บ้านหนองสำน หมู่ ๕	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๐,๙๐๐	๒๐/๐๓/๒๕๖๗	๑๗/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาโคก บ้านหนองสำน หมู่ ๕	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๑,๙๐๐	๒๐/๐๓/๒๕๖๗	๐๕/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาดินทราย บ้านหนองสำน หมู่ ๕	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๙,๑๐๐	๒๐/๐๓/๒๕๖๗	๐๒/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านบ่อเดือนห้า หมู่ ๑๐	๔๖๒,๐๐๐	๔๓๑,๖๐๐	๑๖/๐๕/๒๕๖๗	๒๘/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาปลากั้ง บ้านหนองสำน หมู่ ๑๑	๒๑๔,๐๐๐	๑๙๙,๙๐๐	๒๐/๐๓/๒๕๖๗	๐๒/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาหินแห่ บ้านหนองสำน หมู่ ๑๑	๒๗๕,๐๐๐	๒๕๘,๓๐๐	๑๗/๐๕/๒๕๖๗	๐๔/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายนากกผึ้ง) บ้านหนองสำน หมู่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๕,๒๐๐	๒๐/๐๓/๒๕๖๗	๐๓/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายห้วยละแวก) บ้านยางโหล่นสามัคคี หมู่ ๑๒	๒๔๗,๐๐๐	๒๓๖,๖๐๐	๑๖/๐๕/๒๕๖๗	๒๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (ท่าป่อย - โรงโม่) บ้านนางเติ่งสามัคคี หมู่ ๑๓	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๔,๖๐๐	๑๔/๐๕/๒๕๖๗	๒๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายนาเหล่า) บ้านนางเติ่งสามัคคี หมู่ ๑๓	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๔,๒๐๐	๐๔/๐๔/๒๕๖๗	๑๐/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายน้ำสร้างกกพอก) บ้านนางเติ่งสามัคคี หมู่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐	๒๐/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายนาห้วยเขาโอง) บ้านนางเติ่งสามัคคี หมู่ ๑๓	๔๒๐,๐๐๐	๓๙๒,๐๐๐	๑๔/๐๕/๒๕๖๗	๒๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายป่าชุมชนทิศตะวันตก) บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ ๑๓	๒๔๐,๐๐๐	๒๒๖,๓๐๐	๐๕/๐๔/๒๕๖๗	๑๙/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายบ่าห้วยโคลน) บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ ๑๓	๓๙๔,๐๐๐	๓๗๗,๑๐๐	๑๑/๐๖/๒๕๖๗	๒๐/๐๖/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองสำน หมู่ ๑๔	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๒๐/๐๕/๒๕๖๗	๑๔/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านภูพาน หมู่ ๑๕	๒๔๐,๐๐๐	๒๒๘,๖๐๐	๑๖/๐๕/๒๕๖๗	๓๑/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายนาหนองบก) บ้านยางโหล้นพัฒนา หมู่ ๑๖	๔๑๐,๐๐๐	๓๗๖,๒๐๐	๑๗/๐๕/๒๕๖๗	๐๕/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายนาหนองพง) บ้านยางโหล้นพัฒนา หมู่ ๑๖	๒๗๙,๐๐๐	๒๖๔,๖๐๐	๐๕/๐๔/๒๕๖๗	๒๒/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เส้นหนองบก บ้านยางโหล้นพัฒนา หมู่ ๑๖	๓๓๘,๐๐๐	๓๐๖,๗๐๐	๐๕/๐๔/๒๕๖๗	๒๕/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายตานงูเหลื่อม) บ้านยางโหล้นพัฒนา หมู่ ๑๖	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๙,๑๐๐	๐๕/๐๔/๒๕๖๗	๐๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายนาจั่ว) บ้านโคกภูสามัคคี หมู่ ๑๗	๒๔๐,๐๐๐	๒๒๖,๓๐๐	๐๕/๐๔/๒๕๖๗	๐๑/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายกุดน้อย - ลานมัน) บ้านโคกภูสามัคคี หมู่ ๑๗	๒๔๐,๐๐๐	๒๒๖,๓๐๐	๐๕/๐๔/๒๕๖๗	๓๐/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายนารอยหมี่) บ้านโคกภูสามัคคี หมู่ ๑๗	๒๔๐,๐๐๐	๒๒๖,๓๐๐	๐๕/๐๔/๒๕๖๗	๐๗/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบครอง ๑ หมู่ ๒	๓๗๐,๐๐๐	๓๖๖,๓๐๐	๑๑/๑๐/๒๕๖๗	๐๖/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาหนองโดน ๑ หมู่ ๓	๗๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๑๖/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาหนองโดน ๒ หมู่ ๓	๔๐๑,๐๐๐	๓๙๖,๙๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๖๗	๐๘/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกนาหนองโดน ๒ หมู่ ๓	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๘๐๐	๑๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๑/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายฮ้องแคน หมู่ ๓	๒๐๖,๐๐๐	๒๐๓,๙๐๐	๑๑/๑๐/๒๕๖๗	๒๘/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายฮ้องน้ำบ่อ หมู่ ๓	๒๐๗,๐๐๐	๒๐๔,๙๐๐	๑๑/๑๐/๒๕๖๗	๒๑/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยยาง หมู่ ๓	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๕,๘๐๐	๒๔/๑๐/๒๕๖๗	๑๓/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองมันปลา หมู่ ๔	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๑๖/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาตาลือ หมู่ ๕	๑๕๕,๐๐๐	๑๕๓,๔๐๐	๒๓/๐๗/๒๕๖๗	๒๙/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายฝายนาตาลือ หมู่ ๕	๓๓๗,๐๐๐	๓๓๓,๖๐๐	๒๓/๐๗/๒๕๖๗	๑๙/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาแก้ง หมู่ ๕	๒๓๔,๐๐๐	๒๓๑,๖๐๐	๑๕/๑๐/๒๕๖๗	๑๑/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายรุ่งพัฒนา หมู่ ๗	๗๑,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	๐๖/๐๘/๒๕๖๗	๑๕/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยม่วงไข่ หมู่ ๙	๗๙,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	๒๓/๐๗/๒๕๖๗	๓๐/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายช่างแอ็ด หมู่ ๑๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๔๙,๔๐๐	๐๖/๐๘/๒๕๖๗	๑๕/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยบ้านทรงไท หมู่ ๑๐	๒๕๒,๐๐๐	๑๗๘,๒๐๐	๐๖/๐๘/๒๕๖๗	๑๕/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาบุงยายดอ หมู่ ๑๑	๒๕๒,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๑๑/๑๐/๒๕๖๗	๒๘/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยทางแฮด บะยาว หมู่ ๑๑	๒๕๒,๐๐๐	๔๒๕,๗๐๐	๑๕/๑๐/๒๕๖๗	๑๑/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายถ้ำไม้กาดฮ้อง ตะเภา หมู่ ๑๒	๒๑๙,๐๐๐	๒๑๖,๘๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๖๗	๒๕/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้ายังต่อ หมู่ ๑๒	๔๕๗,๐๐๐	๔๕๒,๔๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๖๗	๒๘/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองนกทา หมู่ ๑๒	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๑๑/๑๐/๒๕๖๗	๒๒/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายภูน้อยดำนกเขียน หมู่ ๑๓	๒๐๔,๐๐๐	๒๐๑,๙๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายฝายน้ำล้นชลประทาน หมู่ ๑๓	๓๑๒,๐๐๐	๓๐๘,๘๐๐	๐๖/๐๘/๒๕๖๗	๑๐/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยศรีวิไล ๑ หมู่ ๑๓	๑๙๕,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	๒๓/๐๗/๒๕๖๗	๒๖/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยศรีวิไล ๒ หมู่ ๑๓	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๑,๐๐๐	๒๓/๐๗/๒๕๖๗	๒๖/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายห้วยอีโดก หมู่ ๑๔	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๑,๗๐๐	๑๕/๑๐/๒๕๖๗	๐๓/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาหนองบัว หมู่ ๑๔	๒๓๓,๐๐๐	๒๓๐,๖๐๐	๑๑/๑๐/๒๕๖๗	๐๓/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยหลังโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา หมู่ ๑๕	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๕,๘๐๐	๒๓/๐๗/๒๕๖๗	๐๕/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองบก ห้วยละแวก หมู่ ๑๖	๓๙๙,๐๐๐	๓๙๕,๐๐๐	๑๕/๑๐/๒๕๖๗	๐๔/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสวนเต่าอือบ หมู่ ๑๖	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๕,๘๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๑๔/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองพงแก หมู่ ๑๖	๓๕๑,๐๐๐	๓๔๗,๔๐๐	๑๑/๑๐/๒๕๖๗	๓๑/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกนางิ้ว หมู่ ๑๗	๔๒๘,๐๐๐	๔๒๓,๗๐๐	๑๑/๑๐/๒๕๖๗	๐๖/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนาหนอง ขอนแก่น หมู่ ๑๗	๒๒๘,๐๐๐	๒๒๕,๗๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๑๕/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าชุมชน หมู่ ๑	๔๙๓,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๐๙/๐๙/๒๕๖๗	๐๘/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยประไพ หมู่ ๓	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๒๘/๐๘/๒๕๖๗	๐๙/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาเลายาว หมู่ ๓	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๑๓/๐๙/๒๕๖๗	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโคก หมู่ ๓	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๐๙/๐๘/๒๕๖๗	๐๙/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยถาวร หมู่ ๓	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๐๙/๐๙/๒๕๖๗	๑๗/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาตาจวบ หมู่ ๕	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๑๓/๐๙/๒๕๖๗	๐๗/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายฝายน้ำล้น หมู่ ๗	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๐๙/๐๘/๒๕๖๗	๐๙/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสมใจ หมู่ ๗	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๘,๓๐๐	๒๘/๐๘/๒๕๖๗	๑๗/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ ๙	๔๑๙,๐๐๐	๔๑๔,๘๐๐	๒๘/๐๘/๒๕๖๗	๐๘/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มบ่อเพชร หมู่ ๑๐	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๐๙/๐๘/๒๕๖๗	๐๙/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวัดป่าพุทธนิมิต หมู่ ๑๐	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๐๙/๐๘/๒๕๖๗	๒๑/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนอนุบาลภูพาน หมู่ ๑๑	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๑๓/๐๙/๒๕๖๗	๐๘/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาปลากั้ง หมู่ ๑๑	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๐๙/๐๙/๒๕๖๗	๑๒/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทักษิณเบิกบาน ๒ หมู่ ๑๒	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐๙/๐๙/๒๕๖๗	๐๙/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเสือหลาย หมู่ ๑๒	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๒,๘๐๐	๐๙/๐๙/๒๕๖๗	๑๗/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไร่อ้อยหนองมันปลา หมู่ ๑๓	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๐๙/๐๙/๒๕๖๗	๐๗/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าบ่อ หมู่ ๑๓	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๐๙/๐๙/๒๕๖๗	๑๒/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสิทธิ์ วรรณรักษา หมู่ ๑๓	๙๔,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๒๘/๐๘/๒๕๖๗	๐๙/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโคน หมู่ ๑๓	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๐๙/๐๘/๒๕๖๗	๐๙/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่วยเขียน หมู่ ๑๔	๗๑,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	๒๘/๐๘/๒๕๖๗	๑๗/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ หมู่ ๑๕	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๐๙/๐๘/๒๕๖๗	๒๑/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประสาทร หมู่ ๑๖	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๑๓/๐๙/๒๕๖๗	๑๗/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมณีรัตน์ หมู่ ๑๖	๑๖๗,๐๐๐	๑๖๕,๓๐๐	๑๓/๐๙/๒๕๖๗	๒๒/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรุ่งตะวัน ๓ หมู่ ๑๖	๔๘,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๑๓/๐๙/๒๕๖๗	๑๘/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโรงสีเสนอ หมู่ ๑๖	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๑๓/๐๙/๒๕๖๗	๑๘/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวาสนา หมู่ ๑๖	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๐๙/๐๙/๒๕๖๗	๐๙/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มพระโส หมู่ ๑๘	๔๑๙,๐๐๐	๔๑๔,๘๐๐	๒๘/๐๘/๒๕๖๗	๐๗/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาสันดาน หมู่ ๑๑	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๑๓/๐๙/๒๕๖๗	๑๒/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าชุมชน หมู่ ๑๕	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๐๙/๐๘/๒๕๖๗	๐๙/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ ๓	๓๑๔,๐๐๐	๒๑๐,๘๐๐	๑๔/๐๘/๒๕๖๗	๓๐/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน สายหลังโรงเรียนอนุบาลภูพาน บ้านหนองสำน หมู่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑๑/๑๐/๒๕๖๗	๐๓/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน ขอยริมเขื่อนโฮมสเตย์ บ้านสวนสวรรค์ หมู่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑๑/๑๐/๒๕๖๗	๐๓/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาค้อ บ้านโคกภูเก่า หมู่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑๗/๑๐/๒๕๖๗	๐๖/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาบอน บ้านโคกภูเก่า หมู่ ๑	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๒๔/๑๐/๒๕๖๗	๐๖/๑๒/๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาบอนนาขาม บ้านโคกภูใหม่ หมู่ ๒	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑๕/๑๐/๒๕๖๗	๐๖/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาบ้านุ่น บ้านโคกภูใหม่ หมู่ ๒	๔๘๐,๐๐๐	๔๗๕,๒๐๐	๒๔/๑๐/๒๕๖๗	๑๗/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายแยกนาเลายาวตะวันออก หมู่ ๓	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๘,๘๐๐	๒๔/๑๐/๒๕๖๗	๒๑/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบาฮีบางช้างแล่น บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ ๑๓	๓๐๔,๐๐๐	๓๐๐,๙๐๐	๒๔/๑๐/๒๕๖๗	๒๖/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายร้านช่างนิล บ้านนางเต็ง หมู่ ๔	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๒๔/๑๐/๒๕๖๗	๒๘/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ซอย ๓ บ้านนางเต็ง หมู่ ๔	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๒๔/๑๐/๒๕๖๗	๒๘/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายส่งกกพอกนาอเต้ง บ้านนางเต็ง หมู่ ๔	๔๔๘,๐๐๐	๔๔๓,๕๐๐	๒๔/๑๐/๒๕๖๗	๒๒/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาโคก บ้านหนองสำนพัฒนา หมู่ ๑๔	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐๙/๑๐/๒๕๖๗	๒๙/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านหนองสำน หมู่ ๑๑	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๐๙/๑๐/๒๕๖๗	๒๘/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในสำนักงาน เทศบาลตำบลโคกภู	๒๔๐,๐๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๐๙/๑๐/๒๕๖๗	๐๑/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาปลากั้ง บ้านหนองสำน หมู่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑๑/๑๐/๒๕๖๗	๐๓/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพลศรีทอง บ้านยางโหล่น หมู่ ๓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๑/๑๐/๒๕๖๗	๐๘/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๒ บ้านท่าเจริญ หมู่ ๙	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	๑๑/๑๐/๒๕๖๗	๑๒/๑๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายตานงเหลื่อมนาตง บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ ๑๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๒๔/๑๐/๒๕๖๗	๐๓/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านภูพาน หมู่ ๑๕	๒๘๕,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	๐๙/๑๐/๒๕๖๗	๑๗/๑๐/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ เทศบาลตำบลโคกภู	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑๙/๐๖/๒๕๖๗	๐๔/๐๗/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างหอดังประปาหมู่บ้าน บ้านคำเพิ่มใหม่ หมู่ ๑๘	๓๕๔,๐๐๐	๓๔๘,๔๐๐	๐๑/๐๘/๒๕๖๗	๑๙/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
ซ่อมแซมระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ ๒	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๘,๐๐๐	๑๔/๐๘/๒๕๖๗	๒๔/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยรำพึง บ้านบ่อเดือนห้า หมู่ ๑๐	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๐๙/๑๑/๒๕๖๗	๐๖/๑๑/๒๕๖๗	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบ่อเดือนห้า หมู่ ๑๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๕,๕๐๐	๐๙/๑๑/๒๕๖๗	๑๒/๑๑/๒๕๖๗	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านภูพาน หมู่ ๑๕	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๑๓/๑๑/๒๕๖๗	๒๕/๑๑/๒๕๖๗	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนปู่ตา บ้านยางโหล่น หมู่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐๑/๑๑/๒๕๖๗	๒๕/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาดินทราย บ้านหนองสำน หมู่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑๓/๑๑/๒๕๖๗	๑๖/๐๑/๒๕๖๘	ดำเนินการแล้ว
โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์รองรับ ผู้มาใช้บริการ เทศบาลตำบลโคกภู	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๑,๓๐๐	๑๓/๑๑/๒๕๖๗	๐๔/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองสำน ม.๑๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑๓/๑๑/๒๕๖๗	๒๒/๑๑/๒๕๖๗	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองสำน ม.๕	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๑๓/๑๑/๒๕๖๗	๒๒/๑๑/๒๕๖๗	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองสำน พัฒนา ม.๑๔	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๑๓/๑๑/๒๕๖๗	๒๑/๑๑/๒๕๖๗	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริมเขื่อนโฮมสเตย์ บ้านสวนสวรรค์ หมู่ ๗	๕๐๐,๐๐๐	๒๒๗,๗๐๐	๐๙/๑๒/๒๕๖๗	๒๐/๐๑/๒๕๖๘	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอิมภู บ้านภูพาน หมู่ ๑๕	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	๐๙/๑๒/๒๕๖๗	๑๙/๑๒/๒๕๖๗	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางโหล้น หมู่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐๙/๑๒/๒๕๖๗	๑๙/๑๒/๒๕๖๗	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางโหล้นพัฒนา หมู่ ๑๖	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐๙/๑๒/๒๕๖๗	๒๔/๑๒/๒๕๖๗	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกภูใหม่ หมู่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐๙/๑๒/๒๕๖๗	๑๘/๑๒/๒๕๖๗	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยางโหล้นสามัคคี หมู่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐๙/๑๒/๒๕๖๗	๑๙/๑๒/๒๕๖๗	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางเต็งสามัคคี หมู่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๐๙/๑๒/๒๕๖๗	๒๔/๑๒/๒๕๖๗	โอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายป่าชุมชน - เขื่อนน้ำพุง บ้านบ่อเดือนห้า หมู่ ๑๐	๓๑๐,๐๐๐	๓๐๔,๕๐๐	๑๒/๑๒/๒๕๖๗	๒๔/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายป่าชุมชน - วัดถ้ำไฮ บ้านบ่อเดือนห้า หมู่ ๑๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๙๑,๐๐๐	๑๒/๑๒/๒๕๖๗	๒๓/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายดอนปู่ตา บ้านภูพาน หมู่ ๑๕	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๑,๕๐๐	๑๒/๑๒/๒๕๖๗	๒๔/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนารอยหมี บ้านโคกภูสามัคคี หมู่ ๑๗	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑๒/๑๒/๒๕๖๗	๒๐/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนาหนองหอยเชื่อมต่อกับบ้านหนองสองหาง) บ้านโคกภูเก่า หมู่ ๑	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑๒/๑๒/๒๕๖๗	๒๓/๑๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่การเบิกจ่าย
โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๕/๐๓/๒๕๖๗	๐๒/๐๔/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุข) - จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (กระบะ) ๑ คัน	๑,๒๒๐,๐๐๐	-	-	-	ไม่การเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) - จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโซล่าเซลล์ (ไฟฟ้าโซล่าเซลล์) ประเภทโคมไฟ	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๑๘/๐๑/๒๕๖๗	๒๕/๐๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) - ติดตั้งผ้า màn พร้อมอุปกรณ์และฉากกันห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกภู	๑๒๓,๓๐๐	๑๒๓,๓๐๐	๒๒/๐๒/๒๕๖๗	๐๔/๐๓/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด)					
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	๐๓/๐๒/๒๕๖๗	๑๐/๐๒/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงานระดับปฏิบัติการ	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๐๖/๐๕/๒๕๖๗	๑๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
- ค่าจัดซื้อชุดรับแขก	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๐๖/๐๕/๒๕๖๗	๑๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
- ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๐๖/๐๕/๒๕๖๗	๑๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
- ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ผู้บริหารท้องถิ่นระดับกลาง	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๐๖/๐๕/๒๕๖๗	๑๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด)					
- ค่าจัดซื้อลำโพงเอนกประสงค์พร้อมแอมป์ ๑๕ BAT ๑๕ นิ้ว	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๒/๐๘/๒๕๖๗	๒๙/๐๘/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)					
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ระดับปฏิบัติการ	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	๐๖/๐๕/๒๕๖๗	๑๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
- ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	๒,๘๐๐	๒,๘๐๐	๐๖/๐๕/๒๕๖๗	๑๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับปฏิบัติงาน	๓,๒๐๐	๓,๒๐๐	๐๖/๐๕/๒๕๖๗	๑๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)					
- ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	-	-	ไม่มีการเบิกจ่าย

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)					
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐๗/๐๖/๒๕๖๗	๑๔/๐๖/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐๗/๐๖/๒๕๖๗	๑๔/๐๖/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา)					
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐๗/๐๖/๒๕๖๗	๑๔/๐๖/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ)					
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู	๑๘,๒๙๐	๑๘,๒๙๐	๐๖/๐๕/๒๕๖๗	๑๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๐๖/๐๕/๒๕๖๗	๑๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับชำนาญ การ	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๐๖/๐๕/๒๕๖๗	๑๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสาธารณสุขฯ)					
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐๗/๐๖/๒๕๖๗	๑๓/๐๖/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐๗/๐๖/๒๕๖๗	๑๓/๐๖/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสวัสดิการสังคม)					
- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL In One สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐๗/๐๖/๒๕๖๗	๑๓/๐๖/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
- ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐๗/๐๖/๒๕๖๗	๑๓/๐๖/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
ครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง)					
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับปฏิบัติงาน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐๖/๐๕/๒๕๖๗	๑๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
- ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเอกสารแบบบานเปิดสองบาน	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๐๖/๐๕/๒๕๖๗	๑๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับปฏิบัติงาน	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๐๖/๐๕/๒๕๖๗	๑๓/๐๕/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
ครุภัณฑ์การเกษตร (กองช่าง)					
- ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้าชนิดจุ่มได้น้ำ	๔๔,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	๐๘/๐๙/๒๕๖๗	๒๐/๐๙/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว
ครุภัณฑ์โรงงาน (กองช่าง)					
- ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์	๘,๕๐๐	๘,๕๐๐	๐๔/๐๑/๒๕๖๗	๒๑/๐๑/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ - ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	๑๒/๐๖/๒๕๖๗	๑๙/๐๖/๒๕๖๗	ดำเนินการแล้ว

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (๒๕๖๖)		ปีที่ ๒ (๒๕๖๗)		ปีที่ ๓ (๒๕๖๘)		ปีที่ ๔ (๒๕๖๙)		ปีที่ ๕ (๒๕๗๐)		รวม (๕ ปี)	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๘๖	๑๐๘,๓๑๑,๘๐๐	๘๔	๑๐๘,๓๑๑,๘๐๐	๘๔	๑๐๘,๓๑๑,๘๐๐	๘๔	๑๐๘,๓๑๑,๘๐๐	๘๔	๑๐๘,๓๑๑,๘๐๐	๔๒๒	๕๔๑,๕๕๙,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว	๓๐	๑,๔๘๐,๐๐๐	๓๐	๑,๔๘๐,๐๐๐	๓๐	๑,๔๘๐,๐๐๐	๓๐	๑,๔๘๐,๐๐๐	๓๐	๑,๔๘๐,๐๐๐	๑๕๐	๗,๔๐๐,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	๑๒๘	๓๔,๗๖๓,๔๔๘	๑๒๗	๓๒,๗๖๓,๔๔๘	๑๒๓	๒๗,๙๙๗,๔๔๘	๑๑๓	๒๗,๙๘๒,๔๔๘	๑๑๓	๒๘,๐๐๒,๔๔๘	๖๐๔	๑๒๓,๕๑๑,๗๙๒
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน	๑๒	๒,๗๘๐,๐๐๐	๑๒	๒,๗๘๐,๐๐๐	๑๒	๒,๗๘๐,๐๐๐	๑๒	๒,๗๘๐,๐๐๐	๑๒	๒,๗๘๐,๐๐๐	๖๐	๑๓,๙๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (๒๕๖๖)		ปีที่ ๒ (๒๕๖๗)		ปีที่ ๓ (๒๕๖๘)		ปีที่ ๔ (๒๕๖๙)		ปีที่ ๕ (๒๕๗๐)		รวม (๕ ปี)	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๕.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	๓๗๗	๑๘๓,๑๘๙,๓๓๐	๓๗๗	๑๗๙,๐๑๔,๘๓๐	๓๗๗	๑๘๒,๘๘๐,๘๓๐	๓๗๗	๑๘๒,๖๘๐,๘๓๐	๓๗๗	๑๘๒,๘๘๐,๘๓๐	๑,๘๘๕	๙๑๐,๖๔๖,๖๕๐
รวม	๖๒๑	๓๒๗,๗๔๔,๕๗๘	๖๓๐	๓๒๑,๕๗๐,๐๗๘	๖๑๔	๓๒๐,๖๗๐,๐๗๘	๖๐๔	๓๒๐,๔๕๕,๐๗๘	๖๐๔	๓๒๐,๖๗๕,๐๗๘	๓,๐๖๑	๑,๖๑๑,๑๑๔,๘๙๐

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ (๒๕๖๖)		ปีที่ ๒ (๒๕๖๗)		ปีที่ ๓ (๒๕๖๘)		ปีที่ ๔ (๒๕๖๙)		ปีที่ ๕ (๒๕๗๐)		รวม (๕ ปี)	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	๑๒๔	๑๒๗,๖๔๖,๓๐๐	๕๒	๒๔,๗๙๕,๐๐๐	๓๗	๑๘,๓๐๕,๐๐๐	๓๗	๑๘,๓๐๕,๐๐๐	๒๐๐	๑๐๑,๓๙๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	๒๐	๑,๖๗๐,๐๐๐	๔๒	๒,๐๗๐,๐๐๐	๓๒	๒,๒๖๐,๐๐๐	๓๒	๒,๒๖๐,๐๐๐	๓๒	๒,๒๖๐,๐๐๐	๑๔๘	๑๐,๗๑๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	๑๒	๓,๓๕๐,๐๐๐	๑๙๐	๓๔,๘๒๓,๔๔๘	๗๔	๒๓,๕๑๐,๐๐๐	๗๕	๒๕,๕๑๐,๐๐๐	๗๔	๒๓,๕๑๐,๐๐๐	๓๑๐	๑๐๑,๕๙๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน	-	-	๒๒	๕,๙๕๐,๐๐๐	๙	๓,๑๔๐,๐๐๐	๙	๓,๑๔๐,๐๐๐	๙	๓,๑๔๐,๐๐๐	๓๖	๑๒,๕๖๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	๒๓	๖,๕๓๑,๐๐๐	๕๕๕	๒๘๙,๗๖๕,๘๓๐	๑๓๖	๘๐,๙๐๑,๐๐๐	๑๒๕	๘๑,๘๑๙,๐๐๐	๑๒๓	๘๐,๖๔๙,๐๐๐	๕๘๐	๓๕๕,๓๖๖,๐๐๐
รวม	๕๕	๑๑,๕๕๑,๐๐๐	๙๒๓	๔๖๐,๒๕๕,๕๗๘	๓๐๓	๑๓๔,๖๐๖,๐๐๐	๒๗๘	๑๓๑,๐๓๔,๐๐๐	๒๗๕	๑๒๗,๘๖๔,๐๐๐	๑,๒๗๔	๕๘๑,๖๑๖,๐๐๐

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๑๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๓	๑๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	๓๐	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๓๐	๑๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน	๔	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๔	๑๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	๑๘๓	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๘๓	๑๐๐
รวม	๒๓๐	๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	๒๓๐	๑๐๐

การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒,๗๖๕,๐๔๐	๑๐๐	-	-	๒,๗๖๕,๐๔๐	๑๔.๐๕
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	๘,๕๗๔,๒๔๐	๑๐๐	-	-	๘,๕๗๔,๒๔๐	๓๐.๔๕
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน	๕๙,๔๗๗	๑๐๐	-	-	๕๙,๔๗๗	๐.๑๓
๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	๖,๗๔๙,๐๐๐	๖๕.๗๐	๔๔,๘๔๒,๕๐๐	๓๔.๓๐	๕๑,๕๙๑,๕๐๐	๕๕.๓๗
รวม	๑๕,๓๘๘,๗๕๗	๘๑.๐๑	๔๔,๘๔๒,๕๐๐	๑๘.๙๙	๖๐,๒๓๑,๒๕๗	๑๐๐

ส่วนที่ ๓
ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	-	-	-
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	-	-	-	-	-
๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี	-	-	-	-	-
๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน	-	-	-	-	-
๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	๒	-	-	๔,๗๐๐,๐๐๐	๑,๒๔๐,๐๐๐
รวม	๒	-	-	๔,๗๐๐,๐๐๐	๑,๒๔๐,๐๐๐

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ปัญหาถนนการเกษตร ปรับเส้นทางให้กว้างเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อไปมาสะดวก และควรใช้ดินลูกรังถมทางให้เป็นลูกรังจริงอย่างน้อยประมาณ ๕๐%
๒. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปัญหาไหล่ทางถนนแคบเกินไป ความกว้างอย่างน้อย ประมาณ ๕ เมตร

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโล้น

- ควรมีหลังคาเชื่อมอาคาร
- ควรปรับปรุง บริเวณบ่อทราย ให้มีพื้นที่ใช้สอย
- ควรมีการปรับปรุงในจุดที่เสี่ยงเกิดอันตราย

๒. ถนนลูกรัง

- ควรปรับปรุงให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในบริเวณที่มีปัญหาทุกปี
- ถนนควรมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร
- ควรพัฒนาในเส้นทางที่เป็นความต้องการของประชาชนส่วนมาก
- ควรมีร่องระบายน้ำ ข้างถนน

๓. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ควรลงในจุดที่ประชาคมหมู่บ้านต้องการ
- ควรเป็นถนนสายที่มีผู้คนสัญจรมากเกิดความคุ้มค่า
- ควรมีไหล่ทางทุกเส้นทาง
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณในเส้นทางที่ ข้ำรุด เสียหายทุกปี

ภาคผนวก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โทร ๐ ๔๒๑๖ ๓๗๖๕ ต่อ ๙
ที่ พิเศษ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลโคกภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู, ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลโคกภู ที่ ๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู โดยให้มีหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู ต่อผู้บริหารท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู เพื่อติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกภูและติดตามและประเมินผลโครงการ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกภู และคณะกรรมการได้ออกสำรวจโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผลปรากฏ ดังนี้

๑.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน คะแนนประเมินรวมได้ร้อยละ ๘๗.๐๐

๑.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย ๑๗ คะแนน

๒.การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ ค่าเฉลี่ย ๑๘ คะแนน

๓.ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย ๘.๐ คะแนน

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ค่าเฉลี่ย ๘.๐ คะแนน

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด ค่าเฉลี่ย ๘.๐ คะแนน

๓.๔ วิสัยทัศน์ ค่าเฉลี่ย ๔.๐ คะแนน

๓.๕ กลยุทธ์ ค่าเฉลี่ย ๕.๐ คะแนน

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ค่าเฉลี่ย ๕.๐ คะแนน

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ค่าเฉลี่ย ๕.๐ คะแนน

๓.๘ แผนงาน ค่าเฉลี่ย ๕.๐ คะแนน

๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย ๔.๐ คะแนน

/๒.ติดตาม...

๒.ติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา (คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน)
คะแนนประเมินรวมได้ร้อยละ ๙๒.๐๐

- | | |
|---|---------------------|
| ๑.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | ค่าเฉลี่ย ๙.๐ คะแนน |
| ๒.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ค่าเฉลี่ย ๙.๐ คะแนน |
| ๓.การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ค่าเฉลี่ย ๙.๐ คะแนน |
| ๔.แผนงานและยุทธศาสตร์พัฒนา | ค่าเฉลี่ย ๑๐ คะแนน |
| ๕.โครงการแผนพัฒนา เช่น ความชัดเจนชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน งบประมาณ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะรับ | ค่าเฉลี่ย ๕๕ คะแนน |

๓.ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

- ๑.ปัญหาถนนการเกษตร ปรับเส้นทางให้กว้างเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อไปมาสะดวก และควรใช้ดินลูกรังถมทางให้เป็นลูกรังจริงอย่างน้อยประมาณ ๕๐%
- ๒.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปัญหาไหล่ทางถนนแคบเกินไป ความกว้างอย่างน้อย ประมาณ ๕ เมตร

๔.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางโหล้น

- ควรมีหลังคาเชื่อมอาคาร
- ควรปรับปรุง บริเวณบ่อทราย ให้มีพื้นที่ใช้สอย
- ควรมีการปรับปรุงในจุดที่เสี่ยงเกิดอันตราย

๒.ถนนลูกรัง

- ควรปรับปรุงให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในบริเวณที่มีปัญหาทุกปี
- ถนนควรมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร
- ควรพัฒนาในเส้นที่เป็นความต้องการของประชาชนส่วนมาก
- ควรมีร่องระบายน้ำ ข้างถนน

๓.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ควรลงในจุดที่ประชาคมหมู่บ้านต้องการ
- ควรเป็นถนนสายที่มีผู้คนสัญจรมากเกิดความคุ้มค่า
- ควรมีไหล่ทางทุกเส้นทาง
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณในเส้นทางที่ ชำรุด เสียหายทุกปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณา

(ลงชื่อ)

นายศิริ เรืองจรัส

กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู

(ลงชื่อ)

นายซารี นามวงศ์เนาว์

ประธานคณะกรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	20 (3)	
	(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(2)	
	(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(2)	
	(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(2)	
	(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(2)	
	(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(2)	
	(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(2)	
	(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(2)	
	(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(3)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	20 (5)	
	(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(3)	
	(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารัต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(3)	
	(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(3)	
	(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(3)	
	(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT- Therat (อุปสรรค)	(3)	
3. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ	60	
3.1 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0	(10)	
3.2 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0	(10)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0	(10)	
3.4 วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(5)	
3.5 กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ การกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(5)	
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(5)	
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(5)	
3.8 แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(5)	
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
รวมคะแนน		100	

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการ พิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน เต็ม
๑. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบัน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม , ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	10	
๒. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไป ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่กำหนดไว้ เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง ปริมาณ (Quantitative)	10	
๓. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไป ตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การ ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ ส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง คุณภาพ (Qualitative)	10	
๔. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำ โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ(integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักปรัชญา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)	10	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ โครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใด เรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	60 (5)	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจนมี ลักษณะเฉพาะเจาะจง	(5)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า โครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมาย มีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่า ใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(5)	
๕.๔ โครงการมีความ สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ แข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(5)	
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ สอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้ แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับ ดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำ ทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การ สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(5)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง กับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(5)	
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น ปัจจุบัน	(5)	
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความ ยากจนหรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(5)	
๕.๙ งบประมาณมีความ สอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(5)	
๕.๑๐ มีการประมาณการราคา ถูกต้องตามหลักวิธีการ งบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(5)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้ บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การ กำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(5)	
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร คำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงาน ตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถ ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อ การบ่งบอกเวลาได้	(5)	
รวมคะแนน		100	

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลโคกภู

ที่ ๘๕๐/๒๕๖๗

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในท้องถิ่น ในการจัดการบริหารสาธารณะต่างๆ และการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู

ดังนั้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภูให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีตามรายชื่อต่อไปนี้

๑.นายอัครเดช	ยังแสนภูมิ	นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู	ประธานกรรมการ
๒.นางอุไร	เนาว์แสง	รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกภู	กรรมการ
๓.นายบันเล	มีบุตร	รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกภู	กรรมการ
๔.นายสมบัติ	มาตรเลี่ยม	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกภู	กรรมการ
๕.นายไพฑูรย์	นามจันโท	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกภู	กรรมการ
๖.นายพลสุข	หลินภู	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกภู	กรรมการ
๗.นายรังษี	ศรีเลา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๘.นายพัฒนชัย	แสนณรงค์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙.นางปิ่นกุสา	โถตันคำ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐.นางสาวบงกช	นิลกาญจน์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เกษตรประจำตำบลโคกภู	กรรมการ
๑๑.นางกนกอร	จันทะวงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านนางเต็ง	กรรมการ
๑๒.นางสาวลัดดา	ชาชัย	ครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูพาน	กรรมการ
๑๓.พันตำรวจเอกจิรโรจน์	ชนะชัยวรพงศ์	ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอภูพาน	กรรมการ
๑๔.นายคาน	บุญเกิด	ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ ๑	กรรมการ
๑๕.นายทองแสน	ผาหัด	ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ ๒	กรรมการ
๑๖.นางศรีสุข	วินิจ	ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๑๗.นายชาญ	กิ่งพรหม	ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ ๔	กรรมการ
๑๘.นายบุญทัน	สมร	ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ ๑๓	กรรมการ
๑๙.นายคำพี	หารจำ	ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ ๑๗	กรรมการ

๒๐.นายกมลเพชร พ่ออำมาตย์ ปลัดเทศบาลตำบลโคกภู กรรมการและเลขานุการ

๒๑.จำเอนเดชณรงค์ เกษวิทย์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์

และงบประมาณ

ผู้ช่วยเลขานุการ

๒๒.นายธนวัฒน์ เครือบุตตี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑.กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก

(ก) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ ต่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง

(ข) การกักถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

(ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้น้ำหนักดำเนินการใน ยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติด

(ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

(จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น

(ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน

ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะ ทางการคลังของท้องถิ่น และความทรงจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย

๒.ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ จัดทำร่างแผนพัฒนา

ในการจัดทำร่างแผนพัฒนา ให้้องการส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง พัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นำปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มี กฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยัง้องการบริหารส่วนจังหวัดและให้้องการบริหารส่วนจังหวัด นำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ้องการบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจหน้าที่

๓.พิจารณาร่างแผนพัฒนา และร่างแผนดำเนินงาน

๔.ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดข้อบัญญัติและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙(๒) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ้องการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

๕.พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๖.แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการหรือคณะทำงานอื่นเพื่อช่วยตามที่เห็นสมควร

๗.ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน ในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภูด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายอรเดช ยังแสนภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

เจ้าหน้าที่

หัวหน้างาน

ผอ.กอง

รองปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

สำเนาฉบับ



คำสั่งเทศบาลตำบลโคกภู

ที่ ๔๔๘/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู

ด้วย เทศบาลตำบลโคกภู มีอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์สูงสุด แก่ทางราชการและกานจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และวัตถุประสงค์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู ประกอบด้วย

๑.นายกมลเพชร	พ่ออมาตย์	ปลัดเทศบาลตำบลโคกภู	ประธานกรรมการ
๒.นางสุขกิตตรา	เครือบุตรดี	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๓.นางสาวถาวร	ดวงปากดี	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๔.นายทรงศักดิ์	ศรีมุกดา	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๕.นายศิริ	เรืองจรัส	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
๖.นายสัญญา	วิลาศรี	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๗.นายไทยเจริญ	อินทรพาณิชย์	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๘.นางเรียบ	หลินภู	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑๑	กรรมการ
๙.นายวิทยา	จำหรี	ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑๒	กรรมการ
๑๐.จำเอกเดชณรงค์	เกษวิทย์	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์	กรรมการ/เลขานุการ
		และงบประมาณ	
๑๑.นายธนวัฒน์	เครือบุตรดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ผู้ช่วยเลขานุการ
		ชำนาญการ	

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู มีหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภูกำหนด จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน และจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน ตามข้อ ๑๙(๑) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ เพิ่มเติมแก้ไขถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗

(นายอัครเดช ยิงแสนภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

.....เจ้าหน้าที่
.....หัวหน้างาน
.....ผอ.กอง
.....รองปลัดเทศบาล
.....ปลัดเทศบาล



คำสั่งเทศบาลตำบลโคกภู

ที่ ๗๒/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวทางนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตาม และประเมินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลโคกภู ประกอบด้วย

๑.นายชาติ	นามวงศ์เนาว์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกภู	ประธานกรรมการ
๒.นายบุญยงค์	พฤษชาติ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกภู	กรรมการ
๓.นายสุทิน	แสงสิทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกภู	กรรมการ
๔.นายสุวิทย์	เพ็งประโดน	ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๕.นายถาวร	แฮนเกต	ตัวแทนประชาคม หมู่ที่ ๕	กรรมการ
๖.นายสัญญา	วิลาศรี	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	กรรมการ
๗.นายवाद	เนตรประโคน	ครูชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๘.นายปรัชญา	ยาทองไชย	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน	กรรมการ
๙.ร้อยเอกสุพจน์	ดาวเศรษฐ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐.นายถวิล	ดวงปากดี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑.นายศิริ	เรืองจรัส	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ/เลขานุการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้


- กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายอัครเดช ยังแสนภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

..... เจ้าหน้าที
..... หัวหน้างาน
..... ผอ.กอง
..... ปลัดเทศบาล
..... นายกเทศบาล

๑๐. ๒๕๖๗



ประกาศเทศบาลตำบลโคกภู
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ของเทศบาลตำบลโคกภู
.....

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒,๑๓ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ เทศบาลตำบลโคกภู ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

(นายกมลเพชร พ่ออามาศย์)

ปลัดเทศบาลตำบลโคกภู ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

